

日向市総合体育館整備 スケジュール(案)

◎整備スケジュール(案) 【R6年度着工 R8年度完成】

年度	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)
事業	PFI等 導入可能性 調査	<ul style="list-style-type: none"> 基本計画 地質調査 造成設計 	<ul style="list-style-type: none"> アドバイザー業務 (事業者選定:設計、建設) 	<ul style="list-style-type: none"> 基本設計 実施設計 水泳場解体、敷地造成 	<ul style="list-style-type: none"> 建設工事 外構、駐車場等工事 	<ul style="list-style-type: none"> 運営 市体育センター、武道館解体 		
			<ul style="list-style-type: none"> ● R3予算(地質調査・造成設計) 	<ul style="list-style-type: none"> ● R4予算(アドバイザー業務) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 債務負担行為(設計・建設) ● R5予算(設計、解体、造成) 	<ul style="list-style-type: none"> ● R6予算(建設) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 指定管理者選定 	<ul style="list-style-type: none"> ◎令和8年度 供用開始 ★国民スポーツ大会 宮崎大会 リハーサル大会

◎R3年度スケジュール(案)

業務	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
アンケート				補正予算 計上	送付	集計・分析 報告							
庁内検討 委員会等		第1回				第2回		第3回	第4回		第5回	第6回	
市民検討 委員会								第1回	第2回		第3回		
議会							アンケート 等報告					素案報告	最終報告 R4予算
基本計画 策定									政策会議			説明会 パブコム	政策会議
地質調査 造成設計					予算 要求書		補正予算 計上	業者選定					
予算					R4 新規拡充			R4 予算要求					R4 予算計上