

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年01月06日

計画の名称	日向の拠点地域の形成による持続可能なコンパクトシティの推進												
計画の期間	平成28年度 ~ 令和02年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	日向市												
計画の目標	人口減少社会の到来を踏まえ、総合戦略「元気な“日向市”未来創造戦略」の基本目標に基づき、「中心市街地の活性化による中心拠点の形成」、「良好な居住環境の創出による居住拠点の形成」及び「都市公園の整備によるスポーツ拠点の形成」を図ることで、拠点地域が連携した持続可能なコンパクトシティを推進する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	6,751	A	6,746	B	0	C	5	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0.07	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 H27末	中間目標値 H30末	最終目標値 R2末
1	中心市街地活性化区域における歩行者・自転車の通行量を3,924人(H27末)から4,200人(R2末)に増加させる。 中心市街地活性化区域における歩行者及び自転車通行者の人数を測定する。	3924人	4100人	4200人
2	財光寺居住拠点地域における定住人口を4,020人(H27末)から4,100人(R2末)に増加させる。 財光寺居住拠点地域における定住人口(10月1日時点)を住民基本台帳から抽出する。	4020人	4080人	4100人
3	お倉ヶ浜総合公園における年間施設利用者数を94,472人(H27末)から104,000人(R2末)に増加させる。 お倉ヶ浜総合公園の年間利用者数を調査する。	94472人	97400人	104000人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-001	街路	一般	日向市	直接	日向市	区画	改築	日向市駅周辺土地区画整理事業((都)草場細島通線ほか)(A-1)	区画整理 A=17.6ha	日向市						1,280		-	
												小計						1,280		
市街地整備事業	A13-002	市街地	一般	日向市	直接	日向市	-	-	日向市駅周辺都市再生区画整理事業(A-2)	区画整理 A=17.6ha	日向市						120		-	
												小計						120		
道路事業	A01-003	街路	一般	日向市	直接	日向市	区画	改築	財光寺南土地区画整理事業((都)財光寺駅通線ほか)(A-3)	区画整理 A=94.6ha	日向市						2,843		-	
												小計						2,843		
市街地整備事業	A13-004	市街地	一般	日向市	直接	日向市	-	-	財光寺南都市再生区画整理事業(A-4)	区画整理 A=94.6ha	日向市						2,057		-	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											小計						2,057		
道路事業	A01-005	街路	一般	日向市	直接	日向市	S街路	新設	(都)高砂通線(2工区) (A-5)	新設 L=108m	日向市						183		-
											小計						183		
都市公園・緑地等事業	A12-006	公園	一般	日向市	直接	日向市	-	-	(都)お倉ヶ浜総合公園 (A-6)	運動施設(芝生広場)	日向市						263		-
											小計						263		
											合計						6,746		

C 効果促進事業																						
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況			
												H28	H29	H30	H31	R02						
一体的に実施することにより期待される効果																						
備考																						
市街地整備事業	C13-001	市街地	一般	日向市	直接	日向市	-	-	ポケットパーク整備事業 (C-1)	ポケットパーク N=2箇所	日向市						5		-			
		日向市駅周辺都市再生区画整理事業に併せて、地区中央の主要交差点に公共施設と一体となったポケットパークを整備することで、来訪者の増加を図る。																				
												小計						5				
											合計						5					

事後評価


事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 日向市において実施	事後評価の実施時期 事業終了後
	公表の方法 日向市ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・日向市駅周辺における土地区画整理事業の実施により居住環境の向上が図られたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるイベント自粛等の影響もあり、歩行者数及び自転車通行者数の増加には繋がらなかった。 ・財光寺南地区における土地区画整理事業の実施により居住環境の向上が図られ、財光寺居住拠点地域における定住人口が増加した。 ・お倉ヶ浜総合公園の整備により、目標値の達成には至らなかったが、当初（平成27年度）に比べ年間利用者数は増加した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
<ul style="list-style-type: none"> ・日向市駅周辺土地区画整理事業の実施により、回遊性を高め、魅力的で賑わいと活気あふれる街なかの創出を図る。 ・財光寺南土地区画整理事業の実施により、利便性の高い良好な居住空間の創出を図る。 	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	歩行者数及び自転車通行者数の増加	
	最終目標値	4200人
	最終実績値	2978人
新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるイベント自粛等の影響を受け、利用者数が減少したため、目標値の達成には至らなかった。		
2	定住人口の増加	
	最終目標値	4100人
	最終実績値	4100人
目標値を達成。		
3	お倉ヶ浜総合公園の年間利用者数の増加	
	最終目標値	104000人
	最終実績値	61097人
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響を受け、利用者数が減少したが、当感染症の影響を受ける前の令和元年度時点の利用者数は、101,293人となっており、当初（平成27年度）と比較して増加している。		

(参考様式3)

(参考図面)

計画の名称	日向の拠点地域の形成による持続可能なコンパクトシティの推進		
計画の期間	平成28年度 ~ 令和2年度 (5年間)	交付対象	日向市



東九州自動車道

日向市駅

A-1 日向市駅周辺土地区画整理事業 ((都)草場細島通線ほか)

A-2 日向市駅周辺都市再生区画整理事業

C-1 ポケットパーク整備事業

A-5 (都)高砂通線(2工区)

富高財光寺通線

国道一〇号

財光寺駅

A-3 財光寺南土地区画整理事業 ((都)財光寺駅通線ほか)

A-4 財光寺南都市再生区画整理事業

日向1C

A-6 (都)お倉ヶ浜総合公園

凡例

基幹事業 (A)

関連社会資本整備事業 (B)

効果促進事業 (C)